

Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий в рамках реализации мероприятий, реализуемых муниципальным образованием Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 2020 год

Наименование объекта, мероприятия	Наименование целевых показателей результативности		Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательные работы	2020	Уровень строительной готовности объекта	11 %	11 %	Муниципальный контракт расторгнут
		Протяженность построенных и/или реконструированных участков линейных объектов	0,14	0,14	Муниципальный контракт расторгнут

Глава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

Л.И.Волкова / _____ /